

Nach den heftigen Regenfällen der letzten Tage und einem Arbeitsunterbruch vom Montag 28.08.2023 bis Dienstag 29.08.2023 (2 Tage), wurden die Arbeiten heute vom Unternehmer Käppeli wieder aufgenommen.

Folgende Arbeiten werden diese Woche ausgeführt:

Mittwoch (30.08.2023): Vorbereitungsarbeiten, Planie, etc. für den Belageinbau Tragschicht Strasse und Trottoir

Donnerstag (31.08.2023): Maschineller Belageinbau Strasse **und** Trottoir (Torbogen bis vor die Kreuzung)

Freitag (01.09.2023): Vorbereitungsarbeiten für Anpassungsflächen (Handeinbau)

Ab nächster Woche (KW 36) werden die Anpassungsflächen (Trag- und Deckschicht) eingebaut. Die provisorische Tragschicht unter dem Torbogen für den Zusammenschluss der Trottoir-Verbindung, wird ebenfalls nächste Woche mit einer Einbauetape verbunden.

Folgende Flächen sind bis Freitag-Abend, 01.09.2023 noch **nicht** eingebaut oder noch nicht befahrbar für die Anwohner. Diese werden erst in der KW 36 in Angriff genommen.



